



АТТЕСТАТ

№ АТ 0050482

Дата выдачи: «01» марта 2019 г.

Удостоверяется, что Стационарная испытательная установка СИУ-100
наименование и обозначение испытательного оборудования

заводской номер 0000001

заводской или инвентарный номер

принадлежащее ООО "Энергобезопасность", 7725521532

наименование предприятия (организации), подразделения, центра, ИНН

аттестовано в соответствии с ГОСТ 8.568-97, ГОСТ 12.2.007.0-75, ТО

наименование документа, на основании которого выполнена аттестация

по результатам периодической аттестации, протокол №
от 01.03.2019

551-8574-2019-0000001

признано пригодным для использования при испытаниях.

ПМА № 63-551; ТО

наименование и обозначение документа(ов) на методики испытаний (при необходимости)

Периодичность аттестации 24 месяцев

Начальник лаборатории № 551

Должность руководителя подразделения



(подпись)

Ю.Н.Ткаченко

(инициалы, фамилия)

М.П.

Условия проведения аттестации:

температура окружающей среды 22 °С., относительная влажность: 55%,

атмосферное давление 742 мм рт.ст., напряжение пит. сети 221,5 В, частота пит. сети 50 Гц.

Приложение 1

Оборудование и средства измерений, используемые при испытаниях:

Наименование испытательного оборудования и средств измерений	Диапазон измеряемых показателей	Точность
1	2	3
Киловольтметр КВЦ-120 зав.№3020 Мегаомметр М1101М зав.№168043 Мультиметр Agilent 34401A зав. №МУ47028893 Активная высоковольтная нагрузка АВН-70 зав.№ 03	$\cong U=(0-120)$ кВ; Упроб.=500 В; Rмакс.= 500 МОм В соотв. с ТО 0,8-64МОм	$\pm 0.25\%$ $\pm 1,1\%$ В соотв. с ТО В соотв. с ТО

Приложение 2

Протокол проведения испытаний

Наименование показателя	ГОСТ 12.2.007.0-75; ТО		Значение параметра		Вывод о соответствии
	требования	методы	по НТД	фактически	
1	2	3	4	5	6
1. Внешний осмотр	п. 6.1	п. 6.1			соотв.
2. Электрическая прочность изоляции	п. 6.2	п. 6.2	Пробой отсутствует	Пробой отсутствует	соотв.
3. Определение сопротивления изоляции	п. 6.3	п. 6.3	R>20 МОм	R=40 МОм	соотв.
4. Опробование	п. 6.4	п. 6.4			соотв.
5. Определение погрешности воспроизведения напряжения	п. 6.5	п. 6.5	$\leq 2,5\%$	$\leq 1,8\%$	соотв.
6. Определение погрешности измерения силы тока	п. 6.6	п. 6.6	$\leq 2,5\%$	$\leq 1,2\%$	соотв.

Испытания провел:

А.В. Мирошниченко

117418 Москва, Нахимовский пр., 31

Call-Центр: 495-544-00-00

тел. 499-129-19-11 факс: 499-124-99-96

Email: info@rostest.ru, www.rostest.ru